



COMPTE RENDU N°3

Renouvellement de la canalisation d'eau potable

Ville Haute

COMPTE-RENDU

RÉUNION DE PRÉPARATION DU VENDREDI 30/09/2025 à 14H00

Lieu : Place de l'Eglise Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

MARDI 7 OCTOBRE 2025 A 14H

1- Compte rendu de la réunion de chantier

Point de situation au 30/09/2025

Réunion avec les habitants

Les habitants de Ville Haute ont été conviés à la réunion du jour suite à des craintes qu'ils pensaient liées à la mise en place de la sauterelle. En effet, certains habitants se plaignent d'un manque de pression et manque d'eau sur la partie haute. Ils ont donc proposé :

1. D'augmenter la pression du réseau depuis le réducteur de pression de Ville Basse.
➔ *La SPL ESHD et la mairie préfèrent ne pas y toucher pour ne pas l'augmenter afin de ne pas fragiliser la conduite en place qui est vétuste.*
2. Remettre en service le captage de Loche :
➔ *Trop compliqué pour une période de travaux courtes (déclaration à l'ARS, mise en place d'un suivi d'analyses de l'eau, instaurer un traitement de l'eau permanent).*

Une vérification de la pression au niveau de la maison qui manque d'eau a été réalisée à la suite de la réunion : la pression statique au niveau du poteau incendie est de 2 bars. **Par conséquent, la mise en place de la sauterelle n'a pas changé l'état du réseau.**

Deux situations peuvent expliquer le manque d'eau de la maison :

1. Le détendeur de l'arrivée d'eau est HS (le retirer pour voir s'il y a une différence) ;
2. Une fuite sur le branchement.

Seul pont de vigilance à noter : quelques gelées matinales ont déjà eu lieu. La sauterelle étant aérienne, il va falloir que les habitants laissent couler un filet d'eau.

Avancement du chantier

Côté parking, la fonte a été posée jusqu'à la Belière (70 Rue du Pied de Ville). Pas mal de grosses pierres ont été rencontrées lors du terrassement (cf figure 1).

Côté mairie, la fonte a été posée jusqu'après le Vialaou. Au niveau du regard de raccordement, les deux tuyaux pehd en attente appartiennent à [REDACTED]. Un seul des deux sera à raccorder dans le regard. Ce dernier ira indiquer à Allamanno celui à raccorder.

Pour les branchements à raccorder entre le parking et la mairie, un point a été fait avec les habitants concernés à savoir s'il faut un Paragel simple, ou double pour ceux qui profitent des travaux pour séparer les appartements dans les maisons.

Un branchement neuf sera à créer pour [REDACTED] dans l'Impasse derrière sa maison actuelle (devis à réaliser par Allamanno car non concerné dans le marché étant donné que ça n'est pas du renouvellement).

ALLAMANNO



Figure 1 : Conduite en attente au niveau de la Belière provenant du parking