

COMPTE RENDU N°18
Renouvellement de la canalisation d'eau potable
Ville Haute

COMPTE-RENDU
RÉUNION DU MARDI 30/06/2026 à 14H15
Lieu : Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

A DEFINIR SUIVANT AVANCEMENT

1- Compte rendu de la réunion

Point de situation au 30/06/2026 :

Les branchements en attente des travaux d'Alpes Process ont pu être remblayés.

L'entreprise a démarré le renouvellement du Chemin de la Scie.



Le sable a bien été entreposé au fond du Chemin de la Scie afin de libérer l'espace de stationnement pour les navettes sur le parking. Le terrassement du branchement 5 a été réalisé. Le Paragel sera piqué directement dans le regard de vannage du Chemin de la Scie et permettra l'alimentation des autres habitations via une sauterelle depuis ce paragel.



Le positionnement des paragel pour les branchements 1-1, 1-2, 1-3 ont tous été tracés. Un paragel double sera installé pour le branchement 1-2.

Le regard du bout de conduite sera positionné au niveau de la dernière barrière (une purge sera créée dans ce dernier). Il restera aux services techniques de creuser la purge jusqu'au lit de la rivière.

La prochaine réunion sera définie suivant l'avancement des travaux.

**SERVICES
TECHNIQUES**

État actuel du renouvellement au 23/06/2026 :

