



COMPTE RENDU N°23

Renouvellement de la canalisation d'eau potable

Ville Haute

COMPTE-RENDU

RÉUNION DU MARDI 13/10/2026 à 14H15

Lieu : Services techniques Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

MARDI 20/10/26 A 14H15

1- Compte rendu de la réunion

Point de situation au 13/10/2026 :

ANTENNE RUE DE L'OUTRE

Le poteau incendie de l'Outre est définitivement posé. Il reste la protection béton à ajouter.

Les branchements en rive droite du pont ont été raccordés.



En cours de réalisation, le branchement de Mr [REDACTED] le long du passage communal. Le branchement actuel ne passait pas sur une partie publique mais privative.



Une fois ce branchement terminé, le quartier de l'Outre sera rendu totalement.

RUE DE LA CIME DE VILLE

Un sondage a été réalisé au niveau du poteau incendie vers le 20 Rue de la Cime de Ville. Un regard pourra être positionné et ainsi si les travaux entre le sondage et le café Guillaume ne sont pas achevés en raison des conditions climatiques, il sera possible de se raccorder à l'ancienne canalisation.



La pose de la canalisation va donc avoir lieu du sondage vers le Café Guillaume.

État actuel du renouvellement au 13/10/2026 :

