



COMPTE RENDU N°8

Renouvellement de la canalisation d'eau potable

Ville Haute

COMPTE-RENDU

RÉUNION DU MARDI 14/11/2025 à 09H00

Lieu : Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

A DEFINIR AU PRINTEMPS SUIVANT LES CONDITIONS CLIMATIQUES

1- Compte rendu de la réunion de chantier

Point de situation au 14/11/2025 :

➤ **ENROBÉS**

En attendant les enrobés définitifs réalisés par le sous-traitant Routière du Midi au printemps prochain, l'entreprise Allamanno a réalisé elle-même un tapis d'enrobés à froid.



Figure 1 : enrobés à froid provisoire

Les enrobés à froid sont provisoires, ils ne font pas propres et seront sûrement détériorés lors du déneigement cet hiver étant donné qu'avec les températures négatives, le tapis est bosselé.

L'entreprise Allamanno fera intervenir la Routière du Midi au printemps, une fois que l'entreprise Sudati aura réalisé une tranchée qui est prévue à proximité de la tranchée actuelle d'eau potable afin d'éviter les passages d'engins de chantier sur l'enrobé neuf.

ALLAMANNO

➤ **BRANCHEMENT PEI + CIMETIERE**

L'entreprise Allamanno réalisera un habillage propre au niveau du parapel du cimetière et du poteau incendie (terre + pierres à niveau) au printemps, à la reprise des travaux.



Figure 2 : branchements cimetière + poteau incendie

➤ **DEBITMETRE DE SECTORISATION VILLE HAUTE**

Le débitmètre de sectorisation de Ville Haute n'a pas démarré. Il est resté éteint. La SPL ESHD va se charger de le changer au printemps lors de la reprise des travaux, ceci afin de limiter le nombre de coupure d'eau aux abonnés.

Il n'est pas prévu dans le marché la pose d'un LS42 pour récupérer les informations et les envoyer sur la télégestion de la commune. Suite à l'accord de la mairie, la SPL ESHD établira un devis pour cette fourniture et intervention.

SPL ESHD

➤ **REPRISE DES TRAVAUX**

La mairie informe de travaux entrepris par Enedis/Sudati prévus au printemps. Mme Le Maire se renseigne sur l'emprise des travaux qui seront réalisés ainsi que le planning prévisionnel pour pouvoir coordonner la reprise des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable.

MAIRIE

Une réunion de coordination des différents intervenants sera organisée par la suite au printemps avant la reprise.

➤ **OS D'INTERRUPTION**

L'Ordre de service d'interruption des travaux pour la période hivernale est à réaliser en date du 14/11/2025.

SPL ESHD