



COMPTE RENDU N°22

Renouvellement de la canalisation d'eau potable

Ville Haute

COMPTE-RENDU

RÉUNION DU MARDI 06/10/2026 à 14H15

Lieu : Services techniques Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

MARDI 13/10/26 A 14H15

1- Compte rendu de la réunion

Point de situation au 06/10/2026 :

ANTENNE RUE DE L'OUTRE

Etant donné le nombre important de réseaux, la vanne de sectionnement du Passage de Là-Bas devant a été mise sous bouche à clé et non dans un regard.



La pose de la canalisation a été réalisée jusqu'au pont et le PEHD calorifugé a également été posé sous le pont.



Les services techniques ont remplacé les planches abîmées du pont.

La pose du poteau incendie est un cours. La vanne du poteau sera bien accessible dans le regard et une vanne de sectionnement en rive gauche du pont a été posé. Le PEHD calorifugé côté rive gauche est raccordé.



Une protection béton sera mise en place pour le poteau incendie étant donné qu'il est à proximité de la zone de déchargement lors du déneigement.

Toute cette portion de l'Outre jusqu'au pont et du passage de Là-Bas devant va pouvoir être mise en eau sur la nouvelle canalisation. Idem pour la Rue de Noré.

Pour la partie rive droite du pont, un champ communal peut être utilisé par l'entreprise pour le dépôt de matériaux.

Le pont va être fermé à partir du mercredi 07/10/2026 et ce jusqu'aux 12 ou 13 Octobre. Les riverains ont été prévenus et la mairie met à disposition un véhicule comme convenu pour la fermeture du pont. Pour le week-end la circulation sera possible, l'entreprise remblaira tout ce qui est en cours.

En parallèle, l'antenne de Mr Roux est réalisée.

Ainsi le quartier de l'Outre sera terminé la semaine prochaine.

RUE DE LA CIME DE VILLE

La partie de la Cime de Ville jusqu'au Café Guillaume est réalisée.



Pour la suite de la Rue de la Cime de Ville :

1. Regard au niveau du poteau incendie dans le virage.
2. Regard du 70-72 Rue de la Cime de Ville (3 départs).
3. 15 jours pour les travaux du café guillaume au regard du 70-72 Rue de la Cime puis 15 jours du regard du 70-72 Rue de la Cime au regard du poteau incendie.

État actuel du renouvellement au 06/10/2026 :

