

COMPTE RENDU N°17  
Renouvellement de la canalisation d'eau potable  
Ville Haute

COMPTE-RENDU  
RÉUNION DU MARDI 23/06/2026 à 14H15  
Lieu : Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

**PROCHAIN RENDEZ-VOUS :**

**REUNION MARDI 30/06/2026 A 14H15**

## 1- Compte rendu de la réunion

### Point de situation au 23/06/2026 :

#### **POUR LA RUE DE NORÉ :**

La sauterelle a été mise en place et est raccordée et en eau.



Le regard de bout de conduite a été posé. Ce dernier abritera le bout de conduite avec une purge qui sera renvoyée dans le pluvial à proximité ainsi que les vannes des branchements 4-5, 4-6, 2-1 et 4-3. La tranchée pour les branchements 2-1 et 4-3 a été réalisée.



Pour le branchement 4-3, un parigel double a été mis en place pour la séparation des deux logements de l'habitation et le raccordement intérieur a été réalisé par le propriétaire. Pour le branchement 2-1, le parigel simple a été posé à l'endroit où le propriétaire reprendra sa nouvelle arrivée d'eau.

### **PLACE DE L'ÉGLISE ET ANTENNE BOULANGERIE :**



Les branchements de l'antenne de la boulangerie sont tous ramenés dans le regard de la Place de l'Église et ont ainsi pu être raccordés à la sauterelle dans ce regard.

Le passage de la sauterelle sur la photo ci-dessous sera condamnée par des barrières ainsi que tout la bande côté Église. Ceci dans le but d'éviter le passage des véhicules et piétons sur la sauterelle et de permettre un stockage pour l'entreprise Allamanno.

Le bout de conduite de la Place de l'Église sera remblayé et le raccordement sera effectué au moment de la reprise des travaux en Septembre.

### **ARRIVÉE DES NAVETTES AU PARKING DE L'ENTRÉE DE VILLE HAUTE :**

Contrairement à ce qui avait été dit à la précédente réunion, les cars pour la navette seront stationnés à l'endort du stockage du sable de l'entreprise. Par conséquent, l'entreprise et les services techniques vont déplacer les tas dans l'alignement du garage des services techniques pour permettre le stationnement des navettes.

### **CHEMIN DE LA SCIE :**

Le chemin qui permettait de réaliser les rotations pour la réalisation du Chemin de la Scie (terrain BUFFA) a été engazonné et les poteau scellés. Par conséquent, l'entreprise devra passer par la scierie Rochas qui a donné son accord pour le passage. Cette solution est une solution de secours car il faudra que l'entreprise n'est pas besoin de sa pelle pour laisser le passage, et l'accès se fera par le bout du parking avec le passage des piétons au navette au milieu.

**SERVICES  
TECHNIQUES  
+  
ALLAMANNO**

